

Informatieavond tijdelijke school St. Antonius Abt

16-03-2023



Agenda

- Korte terugblik
- School
- Verkeer
- Proces en planning
- Vragen



EINDHOVEN

School



Verkeer

Planning

Planning

- Eerste werkzaamheden zijn gestart.
- Vanaf 27 maart: plaatsing eerste units
- Vanaf 10 april: plaatsing tweede deel van de units
- Vanaf 17 april: aanbrengen hekwerk en poorten
- Vanaf 19 april: inhuizing BSO -> Start 24 april
- Vanaf 22 april: inhuizing school
- Vanaf 8 mei: start school op de nieuwe plek

**Vragen?
Suggesties?**